

OBRA:	EFICIENTIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS NO SISTEMA DE IP DAS VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL:	TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO NOVA CANAÃ PAULISTA - SP E DISTRITO DE SOCIMBRA
INTERESSADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Valores	Período						TOTAL
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.324,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 6.324,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.324,48
2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - RETIRADA	R\$ 101.915,84	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 10.191,58	R\$ 20.383,17	R\$ 30.574,75	R\$ 30.574,75	R\$ 10.191,58	R\$ -	R\$ 101.915,84
3	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - INSTALAÇÃO	R\$ 486.589,03	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 48.658,90	R\$ 97.317,81	R\$ 145.976,71	R\$ 145.976,71	R\$ 48.658,90	R\$ -	R\$ 486.589,03
4	LUMINÁRIAS RESERVAS - FUTURAS SUBSTITUIÇÕES	R\$ 16.635,88	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	70,00%	100,00%
			R\$ 1.663,59	R\$ 831,79	R\$ 831,79	R\$ 831,79	R\$ 831,79	R\$ 11.645,12	R\$ 16.635,88
VALOR DO MÊS (R\$)			R\$ 66.838,55	R\$ 118.532,77	R\$ 177.383,25	R\$ 177.383,25	R\$ 59.682,28	R\$ 11.645,12	R\$ 611.465,23
% DO MÊS			10,93%	19,39%	29,01%	29,01%	9,76%	1,90%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 611.465,23	R\$ 66.838,55	R\$ 185.371,32	R\$ 362.754,58	R\$ 540.137,83	R\$ 599.820,11	R\$ 611.465,23
% ACUMULADA			10,93%	30,32%	59,33%	88,34%	98,10%	100,00%	100,00%



Projeta

Luis Henrique Francisco de Paulo
Téc. Eletrotécnica. CFT: 41928425801